

Kostengruppe 200 (Herrichten und Erschließen) 35.500 €
z.B. Kanalanschluss, Wasser und Stromversorgung

Kostengruppe 300 + 400 (Bauwerk + techn. Anlagen) 473.500 €

- Raumcontainer/Module - Kaufpreis der Anlage 347.500 €
- Gründung / Erdarbeiten 27.000 €
- zusätzliche Trockenbauarbeiten 15.000 €
- zusätzliche Elektroarbeiten 13.000 €
- zusätzliche Installationsarbeiten 4.500 €
- Rückbau von 2 OGS - Räumen 30.000 €
- Ersteinrichtung der Gruppenräume 36.500 €

Kostengruppe 500 (Außenanlagen) 24.200 €

Kostengruppe 700 (Baunebenkosten) 61.800 €
z.B. Architekt, Vermessung, Brandschutz, Planung TGA

Gesamtsumme investiv: 595.000 €

Betriebskosten (GWK) - konsumtiv:

2019= 34.000 € / 2020 und Folgejahre 102.000 €/Jahr