

Von: "Suzan Aydin" <Suzan.Aydin@kaarst.de>

Datum: 20. März 2019 um 13:50:37 MEZ

An: "Sebastian Semmler" <Sebastian.Semmler@kaarst.de>, "Michael Wilms" <Michael.Wilms@kaarst.de>

Betreff: Raummodule Astrid-Lindgren Schule

Sehr geehrter Herr Dr. Semmler,

aufgrund der Tatsache, dass die Raummodule nicht zum Schuljahresbeginn 2019/20 aufgestellt werden können, dennoch alle Anfragen nach Betreuung erfüllt werden sollen, ergeben sich für Schule und OGS folgende Notwendigkeiten:

- der Zeitraum der Verzögerung ist zeitlich begrenzt bis zu den Herbstferien 2019, so dass die Einrichtung der Raummodule spätestens in den Herbstferien erfolgen kann
- der in unserer Schule stattfindende herkunftssprachliche Unterricht des Rhein-Kreises Neuss wird in andere Räumlichkeiten in Kaarst verlegt
- der Schule werden geeignete rollbare Schränke zur Unterbringung von Musikinstrumenten und Kunstmaterial zur Verfügung gestellt (noch vor den Sommerferien 2019)
- Raum 2 (Neubau, Flur unten) wird in der ersten Hälfte der Sommerferien 2019 für eine Doppelnutzung (Klassenraum, OGS-Betreuungsraum) umgebaut, perspektivisch erfolgt dies ebenfalls für Raum 1 zum Schuljahr 20/21

Detaillierte Angaben zu Anschaffungen u.ä. folgen in Kürze und in Absprache mit dem beauftragten Architekturbüro.

Mit freundlichen Grüßen

S. Aydin M.Jörgens
(Schulleiterin) (komm. Konrektorin)